43工程管理

高架橋プレキャストトラフ構築工事においての 創意工夫について

千葉県土木施工管理技士会 京成建設株式会社

吉 村 明

1. はじめに

工事概要

(1) 工事名:新京成線(鎌ヶ谷市)連続立体交差

事業に伴う第5工区土木関係工事

(2) 発注者:新京成電鉄(株)

(3) 工事場所:千葉県鎌ケ谷市初富929-119地先

(4) 工 期 : 平成27年6月1日~

平成30年9月30日

2. 現場における問題点

本工事は、新京成線の鎌ケ谷大仏駅~くぬぎ山 駅間約3.0km区間を連続立体の高架化にし、既存 の12箇所の踏切道を除去して交通渋滞や踏切によ る事故を解消する目的とされた千葉県が事業主体 の都市計画事業である。そのうち今回は、高架橋 の橋面工の一部である信号設備配線のボックスと なるトラフ構築(プレキャストトラフ)を行う工 事で、施工延長が駅部を含む980m以上あり施工 方法により、工期への影響が懸念された。



図-1 高架橋標準断面図

また、プレキャストトラフ構築後には、軌道 レール新設工事の工程が決まっており、工期の延 長より高架化工事全体に影響してしまうことを問 題視されていた。(図-1)

3. 工夫・改善点と適用結果

(1) 施工手順について

プレキャストトラフの施工は、トラフを設置す るのに敷モルタル(空練り)を使用して設置する 手順であった。しかし、雨期の急激な天候の変化 が見込まれることからなるべく天候に左右されな いように、敷モルタルを使用しない施工手順に改 善した。(表-1)

表-1 手順の改善

【当初手順】

- ①墨出し(スラブ面)
- ②アンカーボルト設置
- ③基礎モルタル打設
- ④墨出し(モルタル面)
- ⑤敷モルタル敷設
- ⑥プレキャストトラフ設置 (7)仕上げ(敷モルタル部)

【改善後手順】

- ①墨出し(スラブ面)
- ②アンカーボルト設置
- ③座金取付
- ④プレキャストトラフ設置
- ⑤基礎モルタル打設

図-2のように、角ワッシャー・丸座ワッ シャー・ナットを取付けることによりプレキャス トトラフを浮かして、最後に基礎モルタルを打設 することが可能となった。また、改善後の施工順 序を適用した結果、④墨出し⑤敷モルタル敷設⑦ 仕上げの工程を省くことができ当初手順よりも効 率よく作業を進めることができた。図-3は、改善後の座金(角ワッシャー)を高さに合わせて取付けた状況であり、図-4は、プレキャストダクトを取付けた後の状況である。




図-2 プレキャストトラフ詳細断面図





図-3 角ワッシャー 取付

図-4 プレキャスト ダクト取付後



図-5 プレキャストトラフ完成図

(2) 工程管理について

プレキャストトラフ構築の改善後は、表-2、3を比べてわかると通りプレキャストトラフ施工延長100m当り3日以上の工程を省くことができた。施工延長L=980mあることから3日×9.8=29.4日分の工程短縮になった。改善後の座金に

よりプレキャストトラフを浮かし基礎モルタルを 打設する手順は、とても有用な施工方法であった といえる。改善後は、敷モルタルの施工が無くな り天候等に左右されず予定より早い工期に収める ことができた。また、プレキャストトラフ製品の 不具合や製作誤差等にも早く対応してもらうこと が可能となった。

表-2 当初詳細工程(100mあたり)

日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.墨出し									
2.ボルト設置									
3.基礎モル打設									
4.墨出し									
5.敷モルタル敷設									
6.トラフ設置									
7.仕上げ									

表-3 改善後詳細工程(100mあたり)

日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.墨出し									
2.ボルト設置									
3.座金取付									
4.トラフ設置									
5.基礎モル打設									

4.おわりに

当時は、軌道工事への引き渡しが決まっており 悪天候により遅れることが課題であったが予定通 りに引き渡しすることができた。また、敷モルタ ル敷設は、高架橋上へのモルタル材荷揚げやモル タル材運搬作業が必要となるが、両者とも座金設 置により省くことができ経費削減にも繋げること ができた。さらに、プレキャストトラフ設置後の トラフ下のモルタル充填も懸念されたが小型の軽 便バイブレーターを使用することによって改善された。 先にプレキャストトラフを設置するためト ラフの立ちや通りの精度の心配もされたが、基礎 モルタル打設前に水糸等により確認し、ナットの 締付け調整することにより問題なく精度よく構築 することができた。今後も作業の効率化を目指 し、安全かつ有用な施工方法を追求していきたい。